

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

编号: ZHJL-PZJL-

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

日期及天气: 2021.11.05 多云, -26-9℃	施工单位: 德昂新能源.
旁站监理的部位或工序: GIS 设备安装联接	
旁站监理开始时间: 8:30.	旁站监理结束时间: 17:00.
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 7 人, 管理人员 1 人 2. 施工机械及管理人员: 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 现场施工情况: 是 ☒ 否 ☐ 检查施工现场条件应清洁无尘、相对湿度小于 80% 或按照厂家规定执行; 是 ☒ 否 ☐ 复查安装元件无破损、清洁、内部无杂物; 是 ☒ 否 ☐ 进行导电杆装配检查: 导电杆及触头座应光洁、无氧化物、无划痕、无毛刺。 连接插件的触头中心 是 ☒ 否 ☐ 对准插口, 不得卡阻, 插入深度应符合产品技术规定, 并确认导电杆安装牢固正确; 是 ☒ 否 ☐ 进行法兰连接检查: 法兰面与密封槽光洁、无伤痕, 密封圈完好、无变形, 法兰面连接紧密, 螺栓紧固力矩符合要求;	
发现的问题及处理情况: 已要求施工人员做好安全措施.	
旁站监理人员 (签字): 王进贵	