

旁站监理记录表（安全）

工程名称： 杭州泰弘橡胶有限公司屋顶 1600KWp 分布式光伏发电项目

编号： CZZH-YWRL-PZ-001

现场工作内容		支架吊装	
作业地点		1#、2#、3#、4#屋顶	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面 布置	1、 吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、 吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、 吊车就位于厂房、靠路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全 措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、组件、吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程一箱一吊，一端要用溜绳控制方向，待组件就位屋顶放置平台点的正上方200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。	
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 吊装操作人员安全措施不到位，未正确佩戴安全帽，设警示区域		监 理 有 关 措 施
	整改结果： 已整改		
旁站 时间	开始	2021 年 9 月 20 日 09 时 00 分	对 应 作 业
	结束	2021 年 9 月 20 日 11 时 00 分	
		监理指令： 要求施工单位正确佩戴安全帽，并设立警示区域	
		复查意见： 整改完成	
		开始前人、机、料、法、环良好。	
		作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

旁站监理记录表（安全）

工程名称：杭州泰弘橡胶有限公司屋顶 1600KWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-YWRL-PZ-002

现场工作内容		组件吊装		
作业地点		1#、2#、3#、4#屋顶		
作业项目 主要危险分析		3、机械伤害 4、高处坠落 3、物体打击		
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	4、施工方案已审批，方案满足施工要求。 5、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 6、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面 布置	4、吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 5、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 6、吊车就位于厂房、靠路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。		
	安全 措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、组件、吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程一箱一吊，一端要用溜绳控制方向，待组件就位屋顶放置平台点的正上方200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。		
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 无		监 理 有 关 措 施	监理指令： 无
	整改结果： 无			复查意见： 无
旁站 时间	开始	2021 年 9 月 29 日 09 时 00 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2021 年 9 月 29 日 17 时 00 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

旁站监理记录表

工程名称：杭州泰弘橡胶有限公司屋顶 1600KWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-YWRL-PZ-003

日期：2021 年 09 月 29 日	天气：晴
旁站监理的部位或工序：并网柜交流电缆终端头制作	
旁站开始时间：2021 年 10 月 29 日 13 时 00 分	旁站结束时间：2021 年 10 月 29 日 19 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是☒否☐向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否☐向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是☒否☐已通过中间验收，基础及构筑物是☒否☐达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☐否☒正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，是☒否☐均到岗。设备、材料是☒否☐已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是☒否☐符合设计，绝缘是☐否☒良好。 5、电缆终端及配件是☒否☐齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是☒否☐符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是☒否☐可靠。 8、接线端子压接是☒否☐可靠。 9、相色标志是☒否☐正确。	
发现的问题及处理情况	
旁站监理人员（签字）：年 月 日	