

旁站监理记录表

工程名称: 江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-PZJL-003

日期: 2021 年 11 月 6 日 天气: 晴 温度: 7 °C — 18 °C		施工单位: 陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司	
旁站监理的部位或工序: 逆变器电缆头制作			
旁站监理开始时间: 8:00		旁站监理结束时间: 17:00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员 2 人。 3、检查电缆型号、电压及规格。 4、电缆绝缘检查。 5、检查电缆埋深深度。 6、接地线焊接是否牢固、单芯电缆金属层接地一端接地电缆芯线外观检查无损伤。 7、外观检查粘附密实, 牢固, 厚薄均匀, 表面光滑, 无夹渣、砂眼、缝隙聚乙烯电缆芯线外观检查无碳迹、划痕固定强度。 8、施工人员良好制作工艺。 监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。 上道工序已验收合格。 施工器具和材料已准备完成, 且设备运行正常。 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。			
发现的问题及处理情况: 无			
旁站监理人员 (签字): 邵雪		施工负责人 (签字): 吴欣楠	
2021 年 11 月 6 日		2021 年 11 月 6 日	