

旁站监理记录表

工程名称：温岭市大溪镇前瓦屿村股份经济合作社 589.6KWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-001

日期：2021年01月02日 天气：多云	施工单位：浙江安建电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：3#屋面支架基础浇筑	
旁站开始时间：2021年01月03日08时00分	旁站结束时间：2021年01月03日16时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 商品混凝土技术资料是☒否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否□已报验合格。 2. 施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用振捣器，数量 1 台。 3. 现场有混凝土工 14 人，钢筋工 1 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是☒否□符合要求。 4. 质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到岗到位。 5. 施工方案是☒否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。 6. 混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 7. 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否□正确。 8. 混凝土标号 C25，浇筑 24 m³，混凝土试块是☐否☒见证取样，混凝土坍落度实测 1 次，是☒否□符合要求。 9. 收面时间是☒否□适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 个别支架基础振捣不到位 要求进行振捣	
旁站监理人员（签字）： [Signature] 2021年01月02日	

旁站监理记录表

工程名称：温岭市大溪镇前瓦屿村股份经济合作社 589.6KWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-002

日期：2021年 01 月 03 日 天气：多云	施工单位：浙江安建电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：2#屋面支架基础浇筑	
旁站开始时间：2021年 01 月 03 日 08 时 00 分	旁站结束时间：2021 年 01 月 03 日 16 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 商品混凝土技术资料是☒否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否□已报验合格。 2. 施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用振捣器，数量 1 台。 3. 现场有混凝土工 14 人、钢筋工 1 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是☒否□符合要求。 4. 质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到岗到位。 5. 施工方案是☒否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。 6. 混凝土从出厂到浇筑是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 7. 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否□正确。 8. 混凝土标号 C25，浇筑 24 m³，混凝土试块是☐否☒见证取样，混凝土坍落度实测 1 次，是☒否□符合要求。 9. 收面时间是☒否□适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  2021年 01月 03日	

旁站监理记录表

工程名称：温岭市大溪镇前瓦屿村股份经济合作社 589.6KWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-003

日期：2021年01月04日 天气：多云	施工单位：浙江安建电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：1#屋面支架基础浇筑	
旁站开始时间：2021年01月03日08时00分	旁站结束时间：2021年01月03日16时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 商品混凝土技术资料是☒否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否□已报验合格。 2. 施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用振捣器，数量 1 台。 3. 现场有混凝土工 14 人、钢筋工 1 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是☒否□符合要求。 4. 质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到岗到位。 5. 施工方案是☒否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。 6. 混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 7. 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否□正确。 8. 混凝土标号 C25，浇筑 24 m³，混凝土试块是☐否☒见证取样，混凝土坍落度实测 1 次，是☒否□符合要求。 9. 收面时间是☒否□适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 朱 2021年01月04日	

旁站监理记录表（安全）

工程名称：温岭市大溪镇前瓦屿村股份经济合作社 589.6KWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-004

现场工作内容		支架及组件吊装		
作业地点		水泥屋顶		
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1、吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于厂房、靠路一侧；支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。		
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、组件、吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程一箱一吊，一端要用溜绳控制方向，待组件就位屋顶放置平台点的正上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监 理 有 关 措 施	监理指令： 加强施工人员安全保护措施
	无			复查意见：
整改结果：				
旁站时间	开始	2022 年 01 月 12 日 7 时 30 分		对 应 作 业
	结束	2022 年 01 月 12 日 15 时 20 分		
		开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。		

旁站监理人员（签名）：宋

作业负责人（签名）：