

## 旁站监理记录表

工程名称: 广州发展连平大湖 (一期 24MW) 农业光伏发电项目

编号: GFLP-JLPZ-003

|            |                            |        |                            |
|------------|----------------------------|--------|----------------------------|
| 旁站的关键部位、工序 | 23#区箱变、逆变器箱安装              | 施工单位   | 湖北省电力勘测设计院                 |
| 旁站开始时间     | 2021 年 11 月 11 日 14 时 00 分 | 旁站结束时间 | 2021 年 11 月 11 日 16 时 00 分 |

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工人员 5 人, 项目负责人已进行安全技术交底;
- 2、安全员、信号司索工及机械操作人员持证上岗, 安全管理人员均已到位;
- 3、设备投入: 70T 吊车 1 台, 吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜, 电焊机 2 台;
- 4、严格按照设备安装工艺流程进行安装作业, 对设备安装的水平度、垂直度和中心线吻合度严格控制, 确保各项技术指标符合要求。

监理情况:

- 1、检查特殊工种人员等相关人员资格证书和吊车等施工设备的检验证书是否符合要求, 经检查符合要求;
- 2、检查施工现场的人员、设备和材料是否到位, 经检查已到位;
- 3、检查现场布置是否合理, 是否满足施工安全要求, 安全措施是否符合安全文明标准化管理规定要求, 经检查, 符合要求。

发现的问题及处理情况:

检查发现现场缺少安全护栏, 已令整改, 经复查, 符合要求。



项目监理机构: 旁站人员 (签字): 日期: 2021 年 11 月 11 日

注: 本表一式一份, 监理单位留存。