

表 A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：PZJL-XL-

旁站关键部位、关键工序	外线 N4 铁塔接地施工	承包单位	湘能楚天电力科技有限公司
旁站开始时间	2021 年 12 月 05 日 14 时 30 分	旁站结束时间	2021 年 12 月 05 日 17 时 00 分
天气情况	阴	气温	14-25℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况：


本工程铁塔接地设计为热镀锌、直径 12mm 的圆钢在铁塔基础四周敷设，用接地联板及螺栓固定在铁塔上，底部连接接地极。接地焊接时电焊机及人员准备充足。技术员已在现场并对施工人员进行技术交底。

监理人员已经对进场接地圆钢材料进行了检查，规格尺寸符合设计要求、表面无损坏、合格证明资料齐全。监理人员在现场进行旁站，已要求施工单位按照图纸设计进行敷设焊接，焊接处搭接长度要求符合规范要求。已要求焊接处焊缝饱满，清除焊渣做好防腐处理，经检查均符合设计规范要求。已要求施工单位安排人员进行接地电阻值检测。

发现的问题及处理情况：

发现个别焊接处焊缝不饱满，已令整改，经复查符合规范要求。

旁站监理人员（签字）：



日

期：

2021.12.05