

表 A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：PZJL-XL-

旁站关键部位、关键工序	外线 N3 号铁塔组立安装	承包单位	湘能楚天电力科技有限公司
旁站开始时间	2021 年 12 月 08 日 1 时 00 分	旁站结束时间	2021 年 12 月 08 日 16 时 30 分
天气情况	晴	气温	14 - 22℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程塔材由湖南鑫悦园电力设备有限公司提供，设计型号为 1C1W2-ZM3-48m，施工人员充足、材料已进场、汽吊式起重机已准备。施工单位已按照图纸设计进行组立，铁塔底部采用地脚螺栓连接紧固，各杆件之间采用螺栓连接。技术员、安全员已到现场并对施工人员进行安全技术交底。

监理人员已经对进场塔材、金具、螺栓等材料进行了检查，材质规格尺寸及镀锌层厚度均符合设计要求、表面无损坏、合格证明资料齐全。监理人员在现场对铁塔组立进行旁站，已要求施工单位按照图纸连接好各杆件并固定好螺栓，安装后要求进行复查螺栓松动情况。已要求高空作业人员有登高证、操作证等，要求做好相关安全防护，系好安全带及安全绳，经检查符合规范要求。

发现的问题及处理情况：

发现个别螺栓未拧紧，已令整改，经复查，达到合格要求。

旁站监理人员（签字）：

戚平

日期：

2021.12.08