

表 A.0.6 旁站记录 ★

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号: FZJL-GFDQ-

旁站关键部位、关键工序	光伏区 1#、2#、3#、4#、5#方阵接地环网施工	承包单位	四川仕麟建筑工程有限公司
旁站开始时间	2021 年 12 月 15 日 9 时 36 分	旁站结束时间	2021 年 12 月 15 日 15 时 29 分
天气情况	12 月 15 日	气温	12 - 24℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程光伏区接地环网设计为组串与组串用 4x40mm 的 U 型镀锌扁铁连接, 组串南北向水平接地用 $\Phi 12$ 的圆钢焊接在角钢立柱上, 再与 4x40mm 的镀锌扁铁焊接引下与光伏区接地极连接, 接地极采用长 2.5 米 60mmx6 镀锌角钢。

监理人员已经对进场接地材料进行了检查, 规格尺寸符合设计要求、表面无损坏、合格证明资料齐全。接地环网施工中接地扁铁与圆钢焊接处搭接长度符合规范要求, 经检查焊缝基本饱满, 已要求刷防腐漆前焊渣已剔除, 焊接处已做好防锈及防腐处理。接地环网施工符合图纸设计及规范要求。

发现的问题及处理情况:

发现个别焊接处焊渣未清理干净, 已要求整改, 经复查已进行整改到位。

旁站监理人员 (签字):

时金兰

日期:

2021.12.15