

# 表 A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：PZJL-GFDQ-

|             |                                                |        |                               |
|-------------|------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| 旁站关键部位、关键工序 | 二标段光伏区 2 号集电线路 19#、20#、21#、24#、25#、27#方阵高压电缆敷设 | 承包单位   | 湖南鸿源电力建设有限公司                  |
| 旁站开始时间      | 2021 年 12 月 18 日<br>8 时 05 分                   | 旁站结束时间 | 2021 年 12 月 18 日<br>17 时 30 分 |
| 天气情况        | 晴                                              | 气温     | 14-25℃                        |

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程高压电缆线由江苏长峰电缆有限公司提供，设计型号 ZRC-YJLY23-26/35kV:3×150mm<sup>2</sup>、3×300mm<sup>2</sup>，现场施工人员充足、材料已进场、相关辅助安装设备已准备。技术员、安全员已在现场并对施工人员进行安全技术交底，电缆敷设前电缆桥架已安装完成。首先施工单位用起吊设备把高压电缆吊运到电缆桥架内，工人按照图纸设计确认好电缆型号尺寸及电缆路径进行敷设。

监理人员已经对进场电缆材料进行了检查，规格尺寸符合设计要求、表面无损坏、合格证明材料齐全。监理人员在现场对高压电缆线敷设进行旁站，已要求施工单位按照图纸路径敷设并固定好线缆，安装后要求进行复核电缆型号尺寸、转弯半径等情况，经检查均符合设计要求。已要求施工单位做好相关安全防护，已要求施工单位在敷设电缆的过程做好成品保护措施。

发现的问题及处理情况：

发现个别工人未做好安全防护措施已要求整改，经复查已进行整改到位。

旁站监理人员（签字）： 王强

日 期： 2021.12.18