

表 A.0.6 旁站记录 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：PZJL-GFDQ-

旁站关键部位、关键工序	5 号集电线路 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7# 方阵高压电缆敷设	承包单位	四川仕麟建筑工程有限公司
旁站开始时间	2021 年 12 月 19 日 8 时 31 分	旁站结束时间	2021 年 12 月 19 日 19 时 07 分
天气情况	晴	气温	12.8-22.6

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程高压电缆线由江苏长峰电缆有限公司提供，设计型号 ZRC-YJLY23-26/35kV:3×150mm²、3×300mm²，现场施工人员充足、材料已进场、相关辅助安装设备已准备。技术员、安全员已在现场并对施工人员进行了安全技术交底，电缆敷设前电缆桥架已安装完成。首先施工单位用吊车把高压电缆吊运到电缆桥架内，已按照图纸设计确认好电缆型号尺寸，施工单位已按照图纸设计路径进行敷设。

监理人员已经对进场电缆材料进行了检查，规格尺寸符合设计要求、表面无损坏、合格证明材料齐全。监理人员在现场对高压电缆线敷设进行旁站，已要求施工单位按照图纸路径敷设并固定好线缆，安装后要求进行复核电缆型号尺寸情况。已要求施工单位做好相关安全防护，已要求施工单位在敷设电缆的过程做好成品保护措施。

发现的问题及处理情况：

发现个别工人未做好安全防护措施已要求整改，经复查已进行整改到位。

旁站监理人员（签字）： 王学宝

日期： 2021.12.19