


## 旁站监理记录表

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程60MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-017

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2021年12月04日      多 云                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 工程地点：大屯镇小城子村-刘文全-平房屋顶                                                                                                                                                                      |
| 旁站监理的部位及工序：光伏支架底座膨胀螺栓拉拔试验                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
| 旁站监理开始时间：9:30                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 旁站监理结束时间：11:00                                                                                                                                                                             |
| <p><b>施工情况：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 膨胀螺栓的选用必须符合设计要求，经过监理确认到场实物与样品一致，并提供产品合格证明资料；</li> <li>2. 根据膨胀螺栓长度需要的钻孔深度，在电锤上设置限位；</li> <li>3. 打孔时电锤应垂直用力，不要摆动，防止孔洞直径偏大，而造成膨胀螺栓锚固不牢；</li> <li>4. 膨胀螺栓安装完成后套管不得外露、按照图纸要求进行防水处理，加支架底座并将螺母紧固牢固；</li> <li>5. 拉拔试验仪器选用可显示试验拉力数据的电子测量仪。</li> </ol> |                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>监理情况：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 试验前检查螺母安装是否紧固，用记号笔做好标记；</li> <li>2. 试验时对电子测试仪的读数进行拍照，作为依据；</li> <li>3. 试验后检查紧固螺母位置是否有松动和旋转，膨胀螺栓是否有拉出现象；</li> <li>4. 拉拔试验结果符合设计要求。</li> </ol>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |
| 发现问题：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |
| 处理意见：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |
| <p>施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司</p><br><br><p>质检员（签字）： </p> <p style="text-align: right;">2021年 12月 04日</p>                                                                                                                       | <p>监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司</p><br><br><p>旁站监理人员（签字）： </p> <p style="text-align: right;">2021年 12月 04日</p> |

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



扫描全能王 创建