

旁站监理记录表

工程名称: 承德滦平县光伏加电取暖改造工程60MW屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-020

日期及气候: 2021年12月15日	多云	工程地点: 大屯镇茴子沟头道营-黄振龙-平房屋顶
旁站监理的部位及工序: 光伏支架底座膨胀螺栓拉拔试验		
旁站监理开始时间: 13:30		旁站监理结束时间: 14:50
施工情况: 1. 膨胀螺栓的选用必须符合设计要求, 经过监理确认到场实物与样品一致, 并提供产品合格证明资料; 2. 根据膨胀螺栓长度需要的钻孔深度, 在电锤上设置限位; 3. 打孔时电锤应垂直用力, 不要摆动, 防止孔洞直径偏大, 而造成膨胀螺栓锚固不牢; 4. 膨胀螺栓安装完成后套管不得外露、按照图纸要求进行防水处理, 加支架底座并将螺母紧固牢固; 5. 拉拔试验仪器选用可显示试验拉力数据的电子测量仪。		
 		
监理情况: 1. 试验前检查螺母安装是否紧固, 用记号笔做好标记; 2. 试验时对电子测试仪的读数进行拍照, 作为依据; 3. 试验后检查紧固螺母位置是否有松动和旋转, 膨胀螺栓是否有拉出现象; 4. 拉拔试验结果符合设计要求。		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
施工单位: 河北舒阳新能源科技有限公司 质检员 (签字): 白志通 2021 年 12 月 15 日		监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字): 丁俊伟 2021 年 12 月 15 日

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建