

旁站监理记录表

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程60MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-010

日期及气候：2021年11月10日 晴		工程地点：虎什哈镇大河北村	
旁站监理的部位及工序：屋面支架、组件安装			
旁站监理开始时间：9:30		旁站监理结束时间：12:00	
施工情况： 1、施工人员按图纸和规范进行正确组件安装； 2、3人为一小组，配备3把手枪钻； 3、安装工序：安装锚栓-安装支架-装好压块-抬放组件-按图预留空隙-压块紧固。 			
监理情况： 1、检查手枪钻扭矩力是否达标； 2、检查安全帽、安全带、安全绳是否配备齐全； 3、检查是否按照图纸进行正确安装； 4、检查是否有踩踏组件现象。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：		旁站监理人员（签字）：	
年 月 日		年 月 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。