

旁站监理记录表

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程60MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-007

日期及气候：2021年11月05日 多 云	工程地点：虎什哈镇后街村-范成-平房屋顶										
旁站监理的部位及工序：光伏支架底座膨胀螺栓拉拔试验											
旁站监理开始时间：16:35	旁站监理结束时间：17:00										
施工情况： 1. 膨胀螺栓的选用必须符合设计要求，经过监理确认到场实物与样品一致，并提供产品合格证明资料； 2. 根据膨胀螺栓长度需要的钻孔深度，在电锤上设置限位； 3. 打孔时电锤应垂直用力，不要摆动，防止孔洞直径偏大，而造成膨胀螺栓锚固不牢； 4. 膨胀螺栓安装完成后套管不得外露、按照图纸要求进行防水处理，加支架底座并将螺母紧固牢固； 5. 拉拔试验仪器选用可显示试验拉力数据的电子测量仪。  承德滦平县光伏加电取暖改造工程60MW 屋顶分布式光伏发电项目 <table border="1"> <tr> <td>施 工 区 域：虎什哈镇后街村-范成</td> <td>监 理 责 任 人：李连明</td> </tr> <tr> <td>施 工 内 容：膨胀螺栓做拉拔试验</td> <td>拍 摄 时 间：2021.11.05 星期五</td> </tr> <tr> <td>施 工 责 任 人：刘书杰</td> <td>备 注 信 息：36块x470W 3排</td> </tr> <tr> <td>建 设 单 位：润沐(滦平)新能源发 展有限公司</td> <td>施 工 单 位：河北舒阳新能源科技 有限公司</td> </tr> <tr> <td>监 理 单 位：常州正衡电力工程监 理有限公司</td> <td>设 计 单 位：河北筑能工程技术有 限公司</td> </tr> </table>		施 工 区 域：虎什哈镇后街村-范成	监 理 责 任 人：李连明	施 工 内 容：膨胀螺栓做拉拔试验	拍 摄 时 间：2021.11.05 星期五	施 工 责 任 人：刘书杰	备 注 信 息：36块x470W 3排	建 设 单 位：润沐(滦平)新能源发 展有限公司	施 工 单 位：河北舒阳新能源科技 有限公司	监 理 单 位：常州正衡电力工程监 理有限公司	设 计 单 位：河北筑能工程技术有 限公司
施 工 区 域：虎什哈镇后街村-范成	监 理 责 任 人：李连明										
施 工 内 容：膨胀螺栓做拉拔试验	拍 摄 时 间：2021.11.05 星期五										
施 工 责 任 人：刘书杰	备 注 信 息：36块x470W 3排										
建 设 单 位：润沐(滦平)新能源发 展有限公司	施 工 单 位：河北舒阳新能源科技 有限公司										
监 理 单 位：常州正衡电力工程监 理有限公司	设 计 单 位：河北筑能工程技术有 限公司										
监理情况： 1. 试验前检查螺母安装是否紧固，用记号笔做好标记； 2. 试验时对电子测试仪的读数进行拍照，作为依据； 3. 试验后检查紧固螺母位置是否有松动和旋转，膨胀螺栓是否有拉出现象； 4. 拉拔试验结果符合设计要求。											
发现问题：膨胀螺栓处没有进行防水处理。											
处理意见：支架底座处严格按照设计要求进行防水。											
施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司 质检员（签字）： 年 月 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 年 月 日										

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。