

旁站监理记录表

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程60MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-013

日期及气候：2021年11月15日 晴	工程地点：虎什哈镇黄旗村-张淑英-平房屋顶 虎什哈镇黄旗村-白克银-平房屋顶
旁站监理的部位及工序：光伏支架底座膨胀螺栓拉拔试验	
旁站监理开始时间：13:10	旁站监理结束时间：16:00
施工情况： - 膨胀螺栓的选用必须符合设计要求，经过监理确认到场实物与样品一致，并提供产品合格证明资料； - 根据膨胀螺栓长度需要的钻孔深度，在电锤上设置限位； - 打孔时电锤应垂直用力，不要摆动，防止孔洞直径偏大，而造成膨胀螺栓锚固不牢； - 膨胀螺栓安装完成后套管不得外露、按照图纸要求进行防水处理，加支架底座并将螺母紧固牢固； - 拉拔试验仪器选用可显示试验拉力数据的电子测量仪。	
 	
监理情况： - 试验前检查螺母安装是否紧固，用记号笔做好标记； - 试验时对电子测试仪的读数进行拍照，作为依据； - 试验后检查紧固螺母位置是否有松动和旋转，膨胀螺栓是否有拉出现象； - 拉拔试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：无	
施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司 质检员（签字）：	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：
年 月 日	年 月 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。