

旁站监理记录表

工程名称：怀远华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目

编号：HYWH-ZHJL-PZJL-001

日期及天气：2021 年 11 月 19 日

施工单位：湖北东臣泰新能源建设有限公司

旁站监理的部位或工序：全部箱变基础圈梁浇筑

旁站监理开始时间：9：30

旁站监理结束时间：15:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1.箱逆变基础垫层浇筑，施工前，我部对各尺寸进行测量，隐蔽工程进行拍照留档。
2. 对现场进行安全、施工技术交底
3. 现场采用商用混凝土（C25 标号），现场施工人数 9 人，2 人管理，三台砼车。



发现的问题及处情况：

- 1、浇筑时少部分模板存在漏浆现场。
- 2、现场振动棒较短，振动不到位。

处理情况：现场对少数模板进行紧急处理，对混凝土较深地方加长振动时间。

旁站监理人员（签字）：

闫金



扫描全能王 创建