

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 禹州市晶能50MW光伏发电项目 编号: CZZH-YZJN-PZJL-016

日期及天气: 2022/06/04 晴 24℃~33℃	施工单位: 山东力诺电力设计咨询有限公司
-----------------------------	----------------------

旁站监理的部位或工序: 外线N1塔基基础混凝土浇筑

旁站监理开始时间: 11:30	旁站监理结束时间: 14:30
-----------------	-----------------

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工情况: 现场施工人员5人, 施工单位各项管理人员现场指挥, 施工设备罐车1台, 人工配合浇筑, 满足施工要求, 施工过程顺利, 未出现质量问题和安全事故, 砼标号C25、商混、砼方量共28.40m³。

监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 施工单位各管理人员到位, 施工使用设备安全可靠, 砼配合比符合要求, 现场提取砼试块1组, 砼坍落度180mm。



发现的问题及处理情况:
无

旁站监理人员 (签字): 王清海 2022 年 06 月 04 日

注: 本表一式____份, 由监理项目部留存。