


旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 禹州市晶能50MW光伏发电项目 编号: CZZH-YZJN-PZJL-029

日期及天气: 2022/06/16晴 25℃~40℃	施工单位: 山东力诺电力设计咨询有限公司
旁站监理的部位或工序: 外线N23塔基基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 15: 00	旁站监理结束时间: 16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 现场施工人员5人, 施工单位各项管理人员现场指挥, 施工设备罐车1台, 人工配合浇筑, 满足施工要求, 施工过程顺利, 未出现质量问题和安全事故, 砼标号C25、商混、砼方量共12.52m³。 监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 施工单位各管理人员到位, 施工使用设备安全可靠, 砼配合比符合要求, 现场提取砼试块1组, 砼坍落度180mm。	
 河南省禹州市晶能50MW光伏发电项目 施工区域: 外线 施工内容: N23塔基基础浇筑 拍摄时间: 2022.06.16 15:25 天气: 多云 39℃ 地点: 许昌市·方岗镇第二中心幼儿园 监理单位: 正衡监理 今日水印相机 真实时间	
发现的问题及处理情况:	
旁站监理人员(签字):  2022年06月16日	

注: 本表一式____份, 由监理项目部留存。