

旁站监理记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PZJL-054

日期及气候：2023.09.17 晴：23℃-31℃	施工地点：送出线路 34#铁塔
旁站监理的部位或工序： 34#铁塔基础混凝土浇筑：	
旁站监理开始时间：2023.09.17 09:30	旁站监理结束时间：2023.09.17 12:10
施工情况： 1、现场管理人员 2、技术员 1 名、安全员 1 名，施工人员 3 人。 2、砼为商品混凝土 C25、人工连续浇筑； 3、安全员到岗检查安全措施落实、质检员进行施工前技术交底； 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、设备投入：砼罐车 3 辆（49.09m³）、50 震动棒 1 台及其它小型辅助工具。 6、浇筑顺序及方法：布料→振实→平整→压实→压光→养护； 7、浇筑时，砼罐车到场，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时停止。	
监理情况： 1、浇筑申请已批复。混凝土配比手续齐全； 2、检查商品混凝土 C25、配合比符合要求，现场检测砼塌落度，符合要求； 3、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况，快插慢提，振捣密实； 4、混凝土坍塌度检测，留试块 2 组。	
发现问题：施工区域安全警戒不完善。	
处理意见：补设安全警戒线完善后，方可进行后续作业。	
备注（包括处理结果）：	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：周同有 日期：2023 年 09 月 17 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份

