

# 旁站监理记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PZJL-056

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 日期及气候：2023.09.22 晴：18℃-24℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 施工地点：送出线路 32#、33#铁塔       |
| 旁站监理的部位或工序：<br>32、33##铁塔基础混凝土浇筑；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| 旁站监理开始时间：2023.09.22 09:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旁站监理结束时间：2023.09.22 15:30 |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场管理人员 2、技术员 1 名、安全员 1 名，施工人员 12 人。</li> <li>2、砼为商品混凝土 C25、人工连续浇筑；</li> <li>3、安全员到岗检查安全措施落实、质检员进行施工前技术交底；</li> <li>4、混凝土浇筑过程符合设计要求；</li> <li>5、设备投入：砼罐车 2 辆（42.26m³）、50 震动棒 1 台及其它小型辅助工具（混凝土转运三轮车 3 辆）。</li> <li>6、浇筑顺序及方法：布料→振实→平整→压实→压光→养护；</li> <li>7、浇筑时，砼罐车到场，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时停止。</li> </ol> |                           |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、浇筑申请已批复，混凝土配比手续齐全；</li> <li>2、检查商品混凝土 C25、配合比符合要求，现场检测砼塌落度，符合要求；</li> <li>3、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况，快插慢提，振捣密实；</li> <li>4、混凝土坍塌度检测，留试块 2 组。</li> </ol>                                                                                                                                                                                              |                           |
| 发现问题：基础底部浮土未清除。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| 处理意见：现场要求施工人员进行清理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| 备注（包括处理结果）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| <p>项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：田国育</p> <p>日期：2023 年 09 月 22 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |

填报说明：本表由项目监理单位填写，项目监理单位存 1 份

