

旁站监理记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PZJL-057

日期及气候：2023.09.22 晴：18℃-24℃

施工地点：送出线路 30#铁塔

旁站监理的部位或工序：

30#铁塔独立平台基础混凝土浇筑。

旁站监理开始时间：2023.10.01 14:10

旁站监理结束时间：2023.10.01 17:00

施工情况：

- 1、现场管理人员 2、技术员 1 名、安全员 1 名，施工人员 12 人。
- 2、砼为商品混凝土 C25、人工连续浇筑；
- 3、安全员到岗检查安全措施落实、质检员进行施工前技术交底；
- 4、混凝土浇筑过程符合设计要求；
- 5、设备投入：砼罐车 2 辆（4.26m³）、50 震动棒 1 台及其它小型辅助工具（混凝土转运三轮车 1 辆）。
- 6、浇筑顺序及方法：布料→振实→平整→压实→压光→养护；
- 7、浇筑时，砼罐车到场，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时停止。

监理情况：

- 1、浇筑申请已批复。混凝土配比手续齐全；
- 2、检查商品混凝土 C25、配合比符合要求，现场检测砼塌落度，符合要求；
- 3、在混凝土浇筑过程中检查振捣情况，快插慢提，振捣密实；
- 4、混凝土坍塌度检测，留试块 2 组。

发现问题：无

处理意见：无

备注（包括处理结果）：

项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员：田同有

日期：2023 年 10 月 01 日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份

