

旁站监理记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PZJL-083

日期及天气：2024.01.08 晴：-4° -08°	施工单位：山东力诺电力设计咨询有限公司
旁站监理的部位或工序： 14#/-16#--15# ， 13#-12#高压电缆耐压试验	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：17:30
施工情况： 1、试验人员 4 人, 安全监护 1 人、施工项目部技术负责 1 人到岗； 2、试验电缆型号 3*95/3*240； 3、施加电压 52kV, 持续时间 60min； 4、试验前后测量绝缘电阻分别大于 50GΩ ； 5、导体电阻测量三相数据平衡，屏蔽层直流电阻做为原始数据。 6、电缆线路相位检测准确 7、试验结论：合格。 试验设备： 1、MS5202 绝缘电阻测试仪 编号：17239 2、3310 变压器直流电阻测试仪 编号：1B1120301 3、HZXZ-540/270kV 串联谐振测试仪 仪器编号：20082208	
监理情况： 1 检查试验人员入网电工证报审。技术负责人到岗展职； 2、检查试验设备对比报告报审； 3、检查各项试验数据是否合格； 4、检查试验过程电压有无突变。	
发现问题：无	
处理意见：	
施工项目部：山东力诺电力设计咨询有限公司 质检员：史文忠	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：何国栋
日期：2024 年 01 月 08 日	日期：2024 年 01 月 08 日

