

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 禹州市晶能50MW光伏发电项目 编号: CZZH-YZJN-PZJL-003

日期及天气: 2022/05/02 晴 11~28℃	施工单位: 山东力诺电力设计咨询有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区(预制管桩打桩)	
旁站监理开始时间: 14:30	旁站监理结束时间: 17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位现场管理人员1人, 施工人员3人, 打桩机1台。 2、桩为建华建材(河南)有限公司生产的预制管桩, 长度6米, 型号规格为300*60*6。 3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。 4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范, 符合安全文明施工的要求。 5、施工班组现场施工符合施工方案和规范要求。复核桩顶标高和桩距, 符合图纸设计要求。	
 ● 河南省禹州市晶能50MW光伏发电项目 施工区域: 光伏区 施工内容: 预制管桩打桩 拍摄时间: 2022.05.02 15:21 天气: 晴 29℃ 地点: 许昌市·张楼村 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 今日水印 —相机— 真实时间	
发现的问题及处理情况:	
无	
旁站监理人员(签字):	2022 年 05 月 02 日

注: 本表一式____份, 由监理项目部留存。