

旁站记录表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-PZJL-20220506

日期及天气：2022 年 05 月 60 日 晴	施工单位：浙江慈农电力发展有限公司
旁站监理的部位或工序：园区箱变低压电缆终端制作及楼顶光伏线缆敷设	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、计划对宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）内 2#箱变低压侧电缆终端制作以及 29#和 33#楼光伏线缆敷设等进行旁站。 2、现场施工人员：13 人，安全监护人员：1 人。 3、施工机械：电钻一把，电动切割机一把和线缆敷设转弯滑轮等；叉车一辆（转运光伏线缆材料）。 4、现场检查低压电缆和光伏线缆均符合图纸要求。箱变低压侧电缆终端制作现场在施工过程中施工人员带好安全帽，工器具和施工材料等器具摆放有序。楼顶光伏线缆敷设现场工人佩带好安全帽，配备对讲机和线缆敷设转弯滑轮。光伏线缆敷设能做到横平竖直，转角处利用滑轮进行牵引滑进。作业过程安全，施工过程符合要求。  数字产业园一期建设项目分布式光伏项目 2022-05-06 08:26:43 经纬: 121.348058 纬度: 30.343691 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海九路  数字产业园一期（二期）建设项目光伏项目 2022-05-06 09:34:22:41 经纬: 121.350056 纬度: 30.344328 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海九路	
发现的问题及处理情况： 1、箱变低压侧线缆终端制作安装时线缆从底部向上穿过箱变地板孔时，电缆周边没有保护层。2、光伏线缆敷设时线缆在楼栋地面个别没有桥架的位置地面上进行拉拽，易导致线缆表面橡胶皮磨损。 针对以上情况，要求施工得进行立即整改。	
旁站监理人员（签字）：  2022年05月06日	