

旁站监理记录

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHIJL-ZWTN-PZ-

日期及气候：2022.6.12 晴 31℃		工程地点：一期光伏区、并网柜					
旁站监理的部位或工序：全站接地电阻测试							
旁站监理开始时间：13:00		旁站监理结束时间：17:00					
施工情况： 1、现场施工人员 2 人，质检员 1 人，监护人 1 人。使用仪器：METREL 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 型号：Earth 2/3 M1 2126 3、现场技术交底已完成。 电阻 1.55Ω							
监理情况： 1、检查施工检测资质、人员资质、检测设备资质，符合本次试验要求（仪器 M2126） 2、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合要求。 2、检查现场安全文明工作，经查施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。							
光伏区	测试点1	测试点2	测试点3	测试点4	测试点5	测试点6	测试点7
($R \leq 4\Omega$)	0.93	0.88	1.49	0.98	1.02	0.84	1.33
并网柜	柜网1	柜网2	柜网3	柜网4	柜网5	柜网6	柜网7
($R \leq 1\Omega$)	0.31	0.26	0.54	0.61	0.55	0.42	0.44
发现问题及处理方法：室外并网柜接地线接地电阻值错误，靠近光伏区侧重新选择接地极引接点							
备注：见整改。							
项目部：  质检员：刘 项目部专用章 2022年6月12日				项目监理机构：  旁站监理人员：李红江 2022年6月12日			

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建