

旁站监理记录表

工程名称:扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续4MW分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-YBPZ-003

日期: 2022 年 <u>8</u> 月 <u>7</u> 日 天气: 晴 温度: <u>28</u> °C — <u>39</u> °C	施工单位: 常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 威英逆变器电缆头制作	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员 <u>5</u> 人。 3、检查电缆型号、电压及规格。 4、电缆绝缘检查。 5、接线端子压接牢固, MC4 插头安装符合规范要求。 6、外观检查粘附密实, 牢固, 厚薄均匀, 表面光滑, 无夹渣、砂眼、缝隙聚乙烯电缆芯线外观检查无碳迹、划痕固定强度。 7、施工人员良好制作工艺。 监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。 上道工序已验收合格。 施工器具和材料已准备完成, 且设备运行正常。 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。	
发现的问题及处理情况: <u>无</u>	
旁站监理人员 (签字): <u>张坤</u> 2022 年 8 月 7 日	施工负责人 (签字): <u>周广军</u> 2022 年 8 月 7 日



