

旁站监理记录表

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续4MW分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-YBPZ-004

日期: 2022 年 <u>8</u> 月 <u>10-13</u> 日		施工单位: 常州天合智慧能源工程有限公司
天气: 晴 温度: <u>29</u> °C — <u>38</u> °C		
旁站监理的部位或工序: 天富龙交流电缆头制作		
旁站监理开始时间: 8:00		旁站监理结束时间: 18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员 <u>2</u> 人。 3、检查电缆型号、电压及规格。 4、电缆绝缘检查。 5、接线端子压接牢固, 电缆头头制作符合规范要求。 6、接地线焊接是否牢固、电缆金属层接地一端接地电缆芯线外观检查无损伤。 7、外观检查粘附密实, 牢固, 厚薄均匀, 表面光滑, 无夹渣、砂眼、缝隙聚乙烯电缆芯线外观检查无碳迹、划痕固定强度。 8、施工人员良好制作工艺。 监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检、安全人员, 已到岗。 上道工序已验收合格。 施工器具和材料已准备完成, 且设备运行正常。 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽等劳保用品。		
发现的问题及处理情况: <u>无</u>		
旁站监理人员 (签字): <u>张仁华</u>		施工负责人 (签字): <u>周广军</u>
2022 年 8 月 13 日		2022 年 8 月 13 日



