

旁站监理记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号：YXDZ-PZJL-005

日期及气候：2022.04.02 多云	工程地点：亚旭电子科技（江苏）有限公司有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变基础柱、梁混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：下午 14:30	旁站监理结束时间：17:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工安装人员到达现场，工器具已准备，C35 商混车到场，HRB400 级 4*12 钢筋绑扎检查符合设计要求，模板支护牢固，由施工领班进行浇筑前交底，然后开始施工。混凝土由远及近下料，振动棒快插慢拔，整个浇筑过程符合施工要求。	
	
监理情况： 浇筑前监理人员对钢筋型号、绑扎间距、模板支护、混凝土强度、塌落度等进行全面检查，符合要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2022 年 04 月 02 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。