

旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

编号：ZHJL-ZNZDCYY-PZJL-005

日期及天气：2022.06.16 多云	施工单位：宁波泰能电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：5#外墙电缆桥架安装及电缆敷设	
旁站监理开始时间：09:00	旁站监理结束时间：11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员到岗情况：施工人员均持证上岗、安全防护设施及佩戴到位、安全员及施工队长在现场监督、巡查。 2、检查电缆桥架及其支架全长廊不少于 2 处与接地或接零干线相接；两端跨接铜芯接地线相接，接地线最小允许截面积不小于 4mm^2；安装连接板两端不少于 2 个连接固定螺栓，符合规范要求。 3、电缆桥架安装检查：直线段电缆桥架长度超过 30m、设有伸缩节；变形缝处设置补偿装置；电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径；电缆桥架垂直安装固定间距不大于 2m，膨胀螺栓固定；选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全，符合规范要求。 4、桥架内电缆敷设和固定：大于 45° 倾斜敷设的电缆每隔 2m 处设固定点；电缆出入电缆沟、竖井、建筑物做好密封处理；电缆敷设 排列整齐，水平、垂直敷设电缆，首尾两端、转弯两侧及每隔 5~10m 处设固定点；敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距符合规范要求。 5、检查电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。	
发现的问题及处理情况： 无安全及质量问题	
旁站监理人员（签字）：陈渝	2022 年 06 月 16 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。

