

旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

编号：ZHJL-ZNZDCYY-PZJL-006

日期及天气：2022.06.16 多云	施工单位：宁波泰能电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆终端头制作	
旁站监理开始时间：09：30	旁站监理结束时间：11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工现场管理及质检人员，施工负责人，安质员到岗。 2、使用的材料、构配件和设备合格。 3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工。 4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求，特种操作人员持证上岗。 5、施工环境没有对工程质量产生不利影响。 6、已施工部位不存在质量缺陷。 7、按照《施工安全技术规程》，安全技术措施执行。 8、摇测电缆绝缘、剥除电缆护层、安装绝缘热缩三只套、剥除电缆线芯绝缘、压芯线接线鼻子、安装热缩密封管、设备连接。 9、根据端子型号，选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上，注意应使螺栓由上向下或从内向外穿，平垫和弹簧垫应安装齐全。 10、检查电缆终端头固定牢固，芯线与线鼻压接牢固，线鼻与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严。 11、旁站中未有影响正常施工，检查材料、设备的合格性，能够严格进行安全检查，督促严格规范施工及自检。	
发现的问题及处理情况： 无安全及质量问题	
旁站监理人员（签字）：陈瀚	2022 年 06 月 16 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。