

监理旁站记录表（箱变耐压试验）

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）


编号：ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2022 年 12 月 12 日	天气：阴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：13B 风机箱变耐压试验。		
旁站开始时间：2022 年 12 月 12 日 14 时 00 分	旁站结束时间：2022 年 12 月 12 日 15 时 00 分	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场试验单位资质、人员资质符合要求； 2、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 3、检查箱变试验单位主要试验设备合格有效。 4、施工管理人员 1 人、试验人员 2 人，试验仪器一套； 5、检查变压器变比、绝缘符合要求； 6、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度小于 80%。 7、箱变型号：ZGS11—4650/37/095。 8、试验电压相电压 68.4KV，1 分钟不击穿。 9、检查箱变接地系统符合要求。		
发现的问题： 要求检测人员把警戒线拉紧并布置		
处理情况： 已落实整改		
旁站监理人员（签字）：李中		2022 年 12 月 12 日

监理旁站记录表（箱变耐压试验）


工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—ZHJL—PZ—001—2

日期：2022 年 12 月 12 日	天气：阴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：17#风机箱变耐压试验。		
旁站开始时间：2022 年 12 月 12 日 10 时 30 分	旁站结束时间：2022 年 12 月 12 日 11 时 30 分	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场试验单位资质、人员资质符合要求； 2、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 3、检查箱变试验单位主要试验设备合格有效。 4、施工管理人员 1 人、试验人员 2 人，试验仪器一套； 5、检查变压器变比、绝缘符合要求； 6、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度小于 80%。 7、箱变型号：ZGS11—4650/37/095. 8、试验电压相电压 68.25KV，1 分钟不击穿。 9、检查箱变接地系统符合要求。		
发现的问题： 无		
处理情况： 无		
旁站监理人员（签字）： 		2022 年 12 月 12 日

监理旁站记录表（箱变耐压试验）

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）
 编号：ZHFD—ZHJL—PZ—006

日期：2023 年 2 月 25 日 天气：晴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：14#风机箱变耐压试验。	
旁站开始时间：2023 年 2 月 25 日 10 时 00	旁站结束时间：2023 年 2 月 10 时 40 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场试验单位资质、人员资质符合要求； 2、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 3、检查箱变试验单位主要试验设备合格有效。 4、施工管理人员 1 人、试验人员 2 人，试验仪器一套； 5、检查变压器变比、绝缘符合要求； 6、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度小于 80%。 7、箱变型号：ZGS11—4650/37/095. 8、试验电压相电压52KV，1 分钟不击穿。 9、检查箱变接地系统符合要求。	
发现的问题： 无	
处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  2023 年 2 月 25 日	

监理旁站记录表（箱变耐压试验）

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）
 编号：ZHFD—ZHJL—PZ—007

日期：2023 年 04 月 05 日 天气：多云	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：21#风机箱变耐压试验。	
旁站开始时间：2023 年 04 月 05 日 08 时 00 分	旁站结束时间：2023 年 04 月 05 日 09 时 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场试验单位资质、人员资质符合要求； 2、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 3、检查箱变试验单位主要试验设备合格有效。 4、施工管理人员 1 人、试验人员 2 人，试验仪器一套； 5、检查变压器变比、绝缘符合要求； 6、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度小于 80%。 7、箱变型号：ZGS11—4650/37/095。 8、试验电压相电压 52KV，1 分钟不击穿。 9、检查箱变接地系统符合要求。	
发现的问题： 无	
处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 04 月 05 日

监理旁站记录表（箱变耐压试验）

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）
 编号：ZHFD—ZHJL—PZ—008

日期：2023 年 04 月 05 日 天气：多云	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：22#风机箱变耐压试验。	
旁站开始时间：2023 年 04 月 05 日 09 时 30 分	旁站结束时间：2023 年 04 月 05 日 10 时 40 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场试验单位资质、人员资质符合要求； 2、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 3、检查箱变试验单位主要试验设备合格有效。 4、施工管理人员 1 人、试验人员 2 人，试验仪器一套； 5、检查变压器变比、绝缘符合要求； 6、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度小于 80%。 7、箱变型号：ZGS11—4650/37/095。 8、试验电压相电压 53.9KV，1 分钟不击穿。 9、检查箱变接地系统符合要求。	
发现的问题： 无	
处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 	
2023 年 04 月 05 日	

监理旁站记录表（箱变耐压试验）

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—ZHJL—PZ—009

日期：2023 年 04 月 05 日 天气：多云	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：27#风机箱变耐压试验。	
旁站开始时间：2023 年 04 月 05 日 10 时 50 分	旁站结束时间：2023 年 04 月 05 日 12 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场试验单位资质、人员资质符合要求； 2、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行了技术交底； 3、检查箱变试验单位主要试验设备合格有效。 4、施工管理人员 1 人、试验人员 2 人，试验仪器一套； 5、检查变压器变比、绝缘符合要求； 6、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度小于 80%。 7、箱变型号：ZGS11—4650/37/095. 8、试验电压相电压 53.9KV，1 分钟不击穿。 9、检查箱变接地系统符合要求。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 	2023 年 04 月 05 日

监理旁站记录表（箱变耐压试验）

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）
 编号：ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2023 年 04 月 24 日	天气：阴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：13#风机箱变耐压试验。		
旁站开始时间：2023 年 04 月 24 日 09 时 30 分		旁站结束时间：2023 年 04 月 24 日 11 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场试验单位资质、人员资质符合要求； 2、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 3、检查箱变试验单位主要试验设备合格有效。 4、施工管理人员 1 人、试验人员 2 人，试验仪器一套； 5、检查变压器变比、绝缘符合要求； 6、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度小于 80%。 7、箱变型号：ZGS11—4650/37/095. 8、试验电压相电压 52.2KV，1 分钟不击穿。 9、检查箱变接地系统符合要求。		
发现的问题： 无		
处理情况： 无		
旁站监理人员（签字）：李中		2023 年 04 月 24 日

监理旁站记录表（箱变耐压试验）

工程名称：
 赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）
 编号：
 ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2023 年 04 月 24 日	天气：阴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：25#风机箱变耐压试验。		
旁站开始时间：2023 年 04 月 24 日 15 时 00 分		旁站结束时间：2023 年 04 月 24 日 16 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场试验单位资质、人员资质符合要求； 2、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 3、检查箱变试验单位主要试验设备合格有效。 4、施工管理人员 1 人、试验人员 2 人，试验仪器一套； 5、检查变压器变比、绝缘符合要求； 6、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度小于 80%。 7、箱变型号：ZGS11—4650/37/095. 8、试验电压相电压 53.1KV，1 分钟不击穿。 9、检查箱变接地系统符合要求。		
发现的问题： 无		
处理情况： 无		
旁站监理人员（签字）：		2023 年 04 月 24 日

