

旁站监理记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2022 年 12 月 18 日 天气：晴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：集电线路第 2 回路 X2N1 到升压站 35KV 一次舱开关柜电缆测试和耐压试验	
旁站开始时间：2022 年 12 月 18 日 10 时 30 分	旁站结束时间：2022 年 12 月 18 日 13 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场试验单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆试验单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 2 人、试验人员 3 人。主要试验人员特种作业证合格有效； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%，采取防尘、防潮措施。 5、电缆型号：ZRC—YJV23 3X400，对地绝缘 33GΩ, 试验电压 52KV。	
发现的问题： 电压打不上来。 处理情况： 升压站电压降大、用发电机发电，重新试压符合要求。	
旁站监理人员（签字）：	 2022 年 12 月 18 日

旁站监理记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2022 年 12 月 21 日 天气：晴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：集电线路第 4 回路 X4N16 到 28#风机箱变电缆敷设	
旁站开始时间：2022 年 12 月 21 日 10 时 30 分	旁站结束时间：2022 年 12 月 21 日 13 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场试验单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆试验单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 1 人、施工人员 6 人，挖机一台； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%。 5、电缆型号：ZRC—YJV23 3X50，。	
发现的问题： 回填土中含有石块。 处理情况： 已要求清理重新加入软土回填，符合要求。	
旁站监理人员（签字）：王学东	2022 年 12 月 21 日

旁站监理记录表

工程名称： 赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号： ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2023 年 2 月 24 日	天气：雨夹雪	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：集电线路 3、4 回路高压电缆耐压试验（升压站内、AN22-AN23、4N13-4N14、4N20-29#风机箱变、4N22-30#风机箱变）		
旁站开始时间：2023 年 02 月 24 日 09 时 00 分	旁站结束时间：2023 年 02 月 24 日 18 时 10 分	

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、检查现场试验单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底；

2、检查电缆试验单位主要设备合格有效。

3、施工管理人员 2 人、试验人员 4 人。主要试验人员特种作业证合格有效；

4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%，采取防尘、防潮措施。

5、电缆型号：（升压站内）ZRC—YJV23 电缆 3X300，（AN22-AN23、4N13-4N14）ZRC—YJV23 电缆 3X300，（4N22-30#风机箱变、4N22-29#风机箱变）ZRC—YJV23 电缆 3X50，对地绝缘 33GΩ，试验电压 52KV。

发现的问题：

无

处理情况：

无

旁站监理人员（签字）： 2023 年 02 月 24 日

旁站监理记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2023 年 2 月 25 日	天气：晴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：集电线路 AN3 到 AN4 回路高压电缆、3N1 塔-26#风机箱变高压电缆、AN27 塔到 14#风机箱变高压电缆		
旁站开始时间：2023 年 02 月 25 日 08 时 30 分		旁站结束时间：2023 年 02 月 25 日 11 时 50 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场试验单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆试验单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 2 人、试验人员 4 人。主要试验人员特种作业证合格有效； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%，采取防尘、防潮措施。 5、电缆型号：AN3 到 AN4 电缆 ZRC—YJV23 3X300；14#、26#到塔基电缆 ZRC—YJV23 3X50，对地绝缘 33GΩ，试验电压 52KV。		
发现的问题： 无 处理情况： 无		
旁站监理人员（签字）： 		2023 年 02 月 25 日

旁站监理记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHIL—PZ—

日期：2023 年 03 月 21 日	天气：多云	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：28#风机箱变至集电线路 4N16#铁塔		
旁站开始时间：2023 年 3 月 21 日 13 时 30 分		旁站结束时间：2023 年 3 月 21 日 16 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场试验单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆试验单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 2 人、试验人员 4 人。主要试验人员特种作业证合格有效； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%，采取防尘、防潮措施。 5、电缆型号：ZRC—YJV23 35KV, 3X50;对地绝缘 33GΩ, 试验电压 52KV。		
发现的问题： 无 处理情况： 无		
旁站监理人员（签字）：徐明生		2023 年 03 月 21 日

旁站监理记录表

工程名称：赞皇 40 千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—PZ—

日期：2023 年 04 月 24 日	天气：阴	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：13#风机箱变至集电线路 28#铁塔电缆耐压试验		
旁站开始时间：2023 年 04 月 24 日 10 时 30 分		旁站结束时间：2023 年 04 月 24 日 11 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场试验单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆试验单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 2 人、试验人员 4 人。主要试验人员特种作业证合格有效； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线；环境空气相对湿度是否小于 80%，采取防尘、防潮措施。 5、电缆型号：ZRC—YJV23 35KV, 3X50;对地绝缘 33GΩ, 试验电压 52KV。		
发现的问题： 无		
处理情况：		
旁站监理人员（签字）： 		2023 年 04 月 24 日