

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-007

日期：2022 年 8 月 25 日	气候：晴	施工地点：20 # 风机基础
旁站监理的部位或工序：20 # 机位基础二次灌浆		
旁站监理开始时间：2022 年 8 月 25 日 9 时 0 分	旁站监理结束时间：2022 年 8 月 25 日 11 时 30 分	

施工情况督查

1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，是✓；3、灌浆前 24h，混凝土表面是否充分湿润，灌浆前 1h 清除积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板表面混凝土是否凿毛，清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、有无其他问题，无✓。

监理情况

1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 8 人、现场施工管理人员符合要求。

发现问题：

施工人员防护用品穿戴不到位，粉尘较大，未戴口罩。

处理意见：

施工人员必须戴好口罩。

备注（包括处理结果）：

施工人员已全部戴好口罩。

承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司

土建专工：吴思祺

旁站监理：张进忠

日期：2022 年 08 月 25 日

日期：2022 年 8 月 25 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ— 006

日期：2022 年 8 月 21 日	气候：晴	施工地点：8 # 风机基础
旁站监理的部位或工序：8 # 机位基础二次灌浆		
旁站监理开始时间：2022 年 8 月 21 日 14 时 30 分		旁站监理结束时间：2022 年 8 月 21 日 15 时 50 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，是✓；3、灌浆前 24h，混凝土表面是否充分湿润，灌浆前 1h 清除积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板表面混凝土是否凿毛，清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、有无其他问题，无✓。		
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 10 人、现场施工管理人员符合要求。		
发现问题：		
处理意见：		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺		项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：李中
日期：2022 年 08 月 21 日		日期：2022 年 08 月 21 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-003

日期：2022 年 8 月 19 日 气候：晴	施工地点：30 # 风机基础
旁站监理的部位或工序：30 # 机位基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2022 年 8 月 19 日 8 时 10 分	旁站监理结束时间：2022 年 8 月 19 日 10 时 00 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，各种资料合法有效、标号、批号是否符合图纸设计要求，是✓；3、灌浆前 24h 内、充分湿润，无杂物积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板混凝土表面是否凿毛清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆、是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好是✓；16、其他问题无✓。	
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 10 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题： 底板有少量油污	
处理意见： 清理干净，符合图纸要求施工。	
备注（包括处理结果）： 已全部清理干净，符合要求。	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 08 月 19 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：张进忠 日期：2022 年 8 月 19 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ— 004

日期：2022 年 8 月 20 日 气候：晴	施工地点：24 # 风机基础
旁站监理的部位或工序：24 # 机位基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2022 年 8 月 20 日 8 时 30 分	旁站监理结束时间：2022 年 8 月 20 日 10 时 30 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，是✓；3、灌浆前 24h，混凝土表面是否充分湿润，灌浆前 1h 清除积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板表面混凝土是否凿毛，清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、有无其他问题，无✓。	
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 10 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题： 个别人员未穿戴劳动防护用品	
处理意见： 批评教育，穿戴整齐。	
备注（包括处理结果）： 符合要求。	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：张捷
日期：2022 年 8 月 20 日	日期：2022 年 8 月 20 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ— 008

日期：2022 年 09 月 13 日 气候：多云	施工地点：22# 风机基础
旁站监理的部位或工序：22# 机位基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2022 年 09 月 13 日 17 时 15 分	旁站监理结束时间：2022 年 09 月 13 日 19 时 10 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，是✓；3、灌浆前 24h，混凝土表面是否充分湿润，灌浆前 1h 清除积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板表面混凝土是否凿毛，清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、有无其他问题，无✓。	
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 10 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题： 局部浆料表面有浮浆。	
处理意见： 要求施工人员现场清理。	
备注（包括处理结果）： 已清理，符合要求。	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 09 月 13 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：周飞 日期：2022 年 09 月 13 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ- 001

日期：2022 年 8 月 15 日 气候：多云		施工地点：27 # 风机基础	
旁站监理的部位或工序：27 # 机位基础二次灌浆			
旁站监理开始时间：2022 年 8 月 15 日 8 时 20 分		旁站监理结束时间：2022 年 8 月 15 日 9 时 50 分	
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，各种资料合法有效、标号、批号是否符合图纸设计要求，是✓；3、灌浆前 24h 内、充分湿润，无杂物积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板混凝土表面是否凿毛清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆、是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好是✓；16、其他问题无✓。			
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 10 人、现场施工管理人员符合要求。			
发现问题： 模板底部封堵不严，有漏浆现象。			
处理意见： 要求底部封堵严密。			
备注（包括处理结果）： 已封堵严密，符合要求			
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思棋		项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：张健 李冲	
日 期：2022 年 08 月 15 日		日 期：2022 年 8 月 15 日	

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-005

日期：2022 年 8 月 23 日 气候：晴	施工地点：23 # 风机基础
旁站监理的部位或工序：23 # 机位基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2022 年 8 月 23 日 9 时 02 分	旁站监理结束时间：2022 年 8 月 23 日 10 时 50 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，各种资料合法有效、标号、批号是否符合图纸设计要求，是✓；3、灌浆前 24h 内、充分湿润，无杂物积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板混凝土表面是否凿毛清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆、是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好是✓；16、其他问题无✓。	
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 10 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题： 底板有少量积水，局部碎渣未清理干净。	
处理意见： 按图施工，清理盘内积水并碎渣。	
备注（包括处理结果）： 已清理干净，符合要求	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 8 月 23 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：张德忠 日期：2022 年 8 月 23 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-002

日期：2022 年 8 月 17 日	气候：18℃	施工地点：29#风机基础
旁站监理的部位或工序：29#机位基础二次灌浆		
旁站监理开始时间：2022 年 8 月 17 日 7 时 30 分		旁站监理结束时间：2022 年 8 月 17 日 8 时 50 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，各种资料合法有效、标号、批号是否符合图纸设计要求，是✓；3、灌浆前 24h 内、充分湿润，无杂物积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板混凝土表面是否凿毛清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆、是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好是✓；16、其他问题无✓。		
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 10 人、现场施工管理人员符合要求。		
发现问题： 局部灌浆料表面有浮浆。		
处理意见： 要求清理。		
备注（包括处理结果）： 已清理。符合要求。		
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴恩祺 日期：2022 年 08 月 17 日		项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：张超 日期：2022 年 8 月 17 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-014

日期：2022 年 10 月 07 日 气候：多云	施工地点：282 #风机基础
旁站监理的部位或工序：13 #机位基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2022 年 10 月 07 日 15:45 分	旁站监理结束时间：2022 年 10 月 07 日 18:40 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，是✓；3、灌浆前 24h，混凝土表面是否充分湿润，灌浆前 1h 清除积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板表面混凝土是否凿毛，清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、有无其他问题，无✓。	
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 8 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 10 月 07 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：周平 日期：2022 年 10 月 07 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ— 013

日期：2022 年 10 月 06 日 气候：多云	施工地点：13# 风机基础
旁站监理的部位或工序：13# 机位基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2022 年 10 月 06 日 14 时 00 分	旁站监理结束时间：2022 年 10 月 06 日 15 时 52 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，是✓；3、灌浆前 24h，混凝土表面是否充分湿润，灌浆前 1h 清除积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板表面混凝土是否凿毛，清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、有无其他问题，无✓。	
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 8 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 10 月 06 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：周自 日期：2022 年 10 月 06 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ—009

日期：2022 年 09 月 18 日 气候：多云	施工地点：14#风机基础
旁站监理的部位或工序：14#机位基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2022 年 09 月 18 日 17 时 55 分	旁站监理结束时间：2022 年 09 月 18 日 19 时 40 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，是✓；3、灌浆前 24h，混凝土表面是否充分湿润，灌浆前 1h 清除积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板表面混凝土是否凿毛，清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、有无其他问题，无✓。	
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 11 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 09 月 18 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：周飞 日期：2022 年 09 月 18 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-010

日期：2022 年 09 月 20 日 气候：晴	施工地点：26 # 风机基础
旁站监理的部位或工序：26 # 机位基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2022 年 09 月 20 日 14 时 30 分	旁站监理结束时间：2022 年 09 月 20 日 15 时 50 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，是✓；3、灌浆前 24h，混凝土表面是否充分湿润，灌浆前 1h 清除积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板表面混凝土是否凿毛，清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、有无其他问题，无✓。	
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 2 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：无	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 09 月 20 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：周子 日期：2022 年 09 月 20 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-012

日期：2022 年 10 月 04 日	气候：晴	施工地点：17 # 风机基础
旁站监理的部位或工序：17 # 机位基础二次灌浆		
旁站监理开始时间：2022 年 10 月 04 日 16 时 30 分		旁站监理结束时间：2022 年 10 月 04 日 18 时 00 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，是✓；3、灌浆前 24h，混凝土表面是否充分湿润，灌浆前 1h 清除积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板表面混凝土是否凿毛，清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、有无其他问题，无✓。		
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 10 人、现场施工管理人员符合要求。		
发现问题：无		
处理意见：无		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺		项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：周飞
日期：2022 年 10 月 04 日		日期：2022 年 10 月 04 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-011

日期：2022 年 09 月 22 日 气候：晴	施工地点：21 # 风机基础
旁站监理的部位或工序：21 # 机位基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2022 年 09 月 22 日 09 时 39 分	旁站监理结束时间：2022 年 09 月 21 日 11 时 57 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，是✓；3、灌浆前 24h，混凝土表面是否充分湿润，灌浆前 1h 清除积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板表面混凝土是否凿毛，清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、有无其他问题，无✓。	
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 10 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题：锚板下凿毛不到位。	
处理意见：通知施工单位整改。	
备注（包括处理结果）： 整改完成，符合要求	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司
土建专工：吴思祺	旁站监理：周月
日期：2022 年 09 月 22 日	日期：2022 年 09 月 22 日