

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：贊皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ-17

日期：2023 年 03 月 23 日 气候：多云	施工地点：W13#风机
旁站监理的部位或工序：W13#风机基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2023 年 3 月 23 日 13 时 30 分	旁站监理结束时间：2023 年 3 月 23 日 15 时 00 分

施工现场情况督查

- 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓； 2、检查灌浆材料已经取样检测合格，各种资料合法有效、标号、批号是否符合图纸设计要求，是✓； 3、灌浆前 24h 内充分湿润，无杂物积水，是✓； 4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓； 5、设备底板混凝土表面是否凿毛清理干净，是✓； 6、底板内不得有松动的碎石等，无✓； 7、灌浆料配合比是否正确，是✓； 8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓； 9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓； 10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓； 11、是否连续灌浆，是✓； 12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓； 13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓； 14、施工工具、设备是否完好、运转是否正常，是✓； 15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓； 16、其他问题，无✓。

监理情况

- 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求； 2、旁站监督施工工艺符合要求； 3、施工人员 8 人，现场施工管理人员符合要求。

发现问题：

人员拉动不及时。

处理意见：

令其人员及时拉动灌浆料。

备注（包括处理结果）：

承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

土建专工：吴思祺

日期：2023 年 3 月 23 日

项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理：孙小光

日期：2023 年 3 月 23 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：贊皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ—18

日期：2023 年 03 月 24 日 气候：多云	施工地点：W25#机位
旁站监理的部位或工序：W25#风机基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2023年03月24日16时00分	旁站监理结束时间：2023年03月24日18时00分

施工现场情况督查

1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓； 2、检查灌浆材料已经取样检测合格，各种资料合法有效、标号、批号是否符合图纸设计要求，是✓； 3、灌浆前 24h 内充分湿润，无杂物积水，是✓； 4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓； 5、设备底板混凝土表面是否凿毛清理干净，是✓； 6、底板内不得有松动的碎石等，无✓； 7、灌浆料配合比是否正确，是✓； 8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓； 9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓； 10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓； 11、是否连续灌浆，是✓； 12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓； 13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓； 14、施工工具、设备是否完好、运转是否正常，是✓； 15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓； 16、其他问题，无✓。

监理情况

1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求； 2、旁站监督施工工艺符合要求； 3、施工人员 8 人，现场施工管理人员符合要求。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

土建专工：吴恩祺

日期：2023年3月24日

项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理：周飞

日期：2023年3月24日