

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ— 008

日期：2022 年 09 月 13 日 气候：多云	施工地点：22 # 风机基础
旁站监理的部位或工序：22 # 机位基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2022 年 09 月 13 日 17 时 15 分	旁站监理结束时间：2022 年 09 月 13 日 19 时 10 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，是✓；3、灌浆前 24h，混凝土表面是否充分湿润，灌浆前 1h 清除积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板表面混凝土是否凿毛，清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、有无其他问题，无✓。	
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 10 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题：局部浆料表面有浮浆。	
处理意见：要求施工人员现场清理。	
备注（包括处理结果）：已清理，符合要求	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 09 月 13 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：周飞 日期：2022 年 09 月 13 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ— 009

日期：2022 年 09 月 18 日	气候：多云	施工地点：14 # 风机基础
旁站监理的部位或工序：14 # 机位基础二次灌浆		
旁站监理开始时间：2022 年 09 月 18 日 17 时 55 分		旁站监理结束时间：2022 年 09 月 18 日 19 时 40 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，是✓；3、灌浆前 24h，混凝土表面是否充分湿润，灌浆前 1h 清除积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板表面混凝土是否凿毛，清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、有无其他问题，无✓。		
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 11 人、现场施工管理人员符合要求。		
发现问题：无		
处理意见：无		
备注（包括处理结果）：		
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 09 月 18 日		项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：周飞 日期：2022 年 09 月 18 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ— 010

日期：2022 年 09 月 20 日 气候：晴	施工地点：26 # 风机基础
旁站监理的部位或工序：26 # 机位基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2022 年 09 月 20 日 12 时 20 分	旁站监理结束时间：2022 年 09 月 20 日 15 时 50 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，是✓；3、灌浆前 24h，混凝土表面是否充分湿润，灌浆前 1h 清除积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板表面混凝土是否凿毛，清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、有无其他问题，无✓。	
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 2 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：无	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日 期：2022 年 09 月 20 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：周子 日 期：2022 年 09 月 20 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ— 011

日期：2022 年 09 月 22 日 气候：晴	施工地点：21 # 风机基础
旁站监理的部位或工序：21 # 机位基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2022 年 09 月 22 日 09 时 28 分	旁站监理结束时间：2022 年 09 月 21 日 11 时 57 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，是✓；3、灌浆前 24h，混凝土表面是否充分湿润，灌浆前 1h 清除积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板表面混凝土是否凿毛，清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、有无其他问题，无✓。	
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 10 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题：锚板下凿毛不到位。	
处理意见：通知施工单位整改。	
备注（包括处理结果）： 整改完成，符合要求	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 09 月 22 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：周飞 日期：2022 年 09 月 22 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ— 012

日期：2022 年 10 月 04 日 气候：晴	施工地点：17 # 风机基础
旁站监理的部位或工序：17 # 机位基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2022 年 10 月 04 日 16 时 30 分	旁站监理结束时间：2022 年 10 月 04 日 18 时 00 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，是✓；3、灌浆前 24h，混凝土表面是否充分湿润，灌浆前 1h 清除积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板表面混凝土是否凿毛，清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、有无其他问题，无✓。	
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 10 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 10 月 04 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：周平 日期：2022 年 10 月 04 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ— 013

日期：2022 年 10 月 06 日 气候：多云	施工地点：13B#风机基础
旁站监理的部位或工序：13B #机位基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2022 年 10 月 06 日 14 时 00 分	旁站监理结束时间：2022 年 10 月 06 日 15 时 59 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，是✓；3、灌浆前 24h, 混凝土表面是否充分湿润，灌浆前 1h 清除积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板表面混凝土是否凿毛，清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、有无其他问题，无✓。	
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 8 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工： 吴思祺 日 期：2022 年 10 月 06 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理： 周百 日 期：2022 年 10 月 06 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-014

日期：2022 年 10 月 07 日 气候：多云	施工地点：2834 #风机基础
旁站监理的部位或工序：13B #机位基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2022 年 10 月 07 日 15 时 15 分	旁站监理结束时间：2022 年 10 月 07 日 18 时 40 分
施工情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，是✓；3、灌浆前 24h，混凝土表面是否充分湿润，灌浆前 1h 清除积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板表面混凝土是否凿毛，清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、有无其他问题，无✓。	
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 8 人、现场施工管理人员符合要求。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴思祺 日期：2022 年 10 月 07 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：周正 日期：2022 年 10 月 07 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ— 15

日期：2023 年 03 月 07 日 气候：晴	施工地点：X1 # 风机基础
旁站监理的部位或工序：X1 # 风机基础	
旁站监理开始时间：2023 年 03 月 07 日 08 时 00 分	旁站监理结束时间：2023 年 03 月 07 日 10 时 00 分
施工现场情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，各种资料合法有效、标号、批号是否符合图纸设计要求，是✓；3、灌浆前 24h 内充分湿润，无杂物积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板混凝土表面是否凿毛清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工工具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、其他问题，无✓。	
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 7 人，现场施工管理人员符合要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： —	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：吴恩祺 日 期：2023 年 3 月 7 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：周 飞 日 期：2023 年 03 月 07 日

监理旁站记录表（风机基础二次灌浆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ— 16

日期：2023 年 03 月 10 日 气候：晴	施工地点：W9# 风机基础
旁站监理的部位或工序：W9 风机基础二次灌浆	
旁站监理开始时间：2023 年 03 月 10 日 09 时 30 分	旁站监理结束时间：2023 年 03 月 10 日 11 时 00 分
施工现场情况督查 1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足灌浆施工要求，是✓；2、检查灌浆材料已经取样检测合格，各种资料合法有效、标号、批号是否符合图纸设计要求，是✓；3、灌浆前 24h 内充分湿润，无杂物积水，是✓；4、模板安装是否牢固、底部是否封堵，是✓；5、设备底板混凝土表面是否凿毛清理干净，是✓；6、底板内不得有松动的碎石等，无✓；7、灌浆料配合比是否正确，是✓；8、二次灌浆是否对浮浆、浮灰、蜡质、油污等清理干净，是✓；9、二次灌浆时是否在一侧进行灌浆，是✓；10、见证抽取灌浆料试块一组，是✓；11、是否连续灌浆，是✓；12、施工工艺、灌浆顺序是否同施工方案一致，是✓；13、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；14、施工工具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、现场安全文明施工布置和施工人员劳动防护用品穿戴是否完好，是✓；16、其他问题，无✓。	
监理情况 1、监理对上述施工情况督促的内容进行核查均符合要求；2、旁站监督施工工艺符合要求；3、施工人员 8 人，现场施工管理人员符合要求。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 土建专工：杨帆 日期：2023 年 3 月 10 日	项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理：[Signature] 日期：2023 年 03 月 10 日