

旁站监理记录表（安全）

工程名称：瑞能光伏科技（句容）有限公司新建江苏众达车辆电机科技有限公司 320kWp 分布式光伏发电项目

编号： CZZH-PZ-001

现场工作内容		支架吊装		
作业地点		屋面		
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1、吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于厂房、靠路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。		
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、组件、吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程一箱一吊，一端要用溜绳控制方向，待组件就位屋顶放置平台点的正上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监 理 有 关 措 施	监理指令： 加强施工人员安全保护措施
	无			复查意见：
		整改结果：		
旁站时间	开始	2022 年 05 月 16 日 08 时 30 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2022 年 05 月 16 日 09 时 20 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：

旁站监理记录表（安全）

工程名称：瑞能光伏科技（句容）有限公司新建江苏众达车辆电机科技有限公司 320kWp 分布式光伏发电项目

编号： CZZH-PZ-002

现场工作内容			组件吊装	
作业地点			屋面	
作业项目 主要危险分析			1、 机械伤害 2、 高处坠落 3、 物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、 施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、 施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1、 吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、 吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、 吊车就位于厂房、靠路一侧，支撑平稳。 4、 施工区域现场布置满足施工安全要求。		
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、组件、吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程一箱一吊，一端要用溜绳控制方向，待组件就位屋顶放置平台点的正上方200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 个别施工人员未佩戴安全帽		监 理 有 关 措 施	监理指令： 加强施工人员安全保护措施，督促施工人员必须佩戴安全帽
	整改结果： 已整改			复查意见：
旁站时间	开始	2022 年 05 月 24 日 08 时 30 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2022 年 05 月 24 日 17 时 20 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

旁站监理记录表（安全）

工程名称：瑞能光伏科技（句容）有限公司新建江苏众达车辆电机科技有限公司 320kWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-001

现场工作内容		交流电缆放线		
作业地点		屋面		
作业项目 主要危险分析		机械伤害 高处坠落 物体打击		
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	1. 施工方案已审批，方案满足施工要求。 2. 施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3. 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4. 施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面 布置	5. 吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 6. 吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 7. 吊车就位于厂房、靠路一侧，支撑平稳。 8. 施工区域现场布置满足施工安全要求。		
	安全 措施	9. 编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 10. 组件、吊装时所用的吊带，在吊点处要有防护措施，防止因对接处将吊绳卡断。 11. 吊装过程一箱一吊，一端要用溜绳控制方向，待组件就位屋顶放置平台点的正上方200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。		
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 无		监 理 有 关 措 施	监理指令： 加强施工人员安全保护措施
	整改结果：			复查意见：
旁站 时间	开始	2022 年 06 月 7 日 13 时 30 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2022 年 06 月 7 日 16 时 20 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：