

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023 年 6 月 26 日 天气: 小雨	施工地点: 送电线路
旁站监理的部位或工序: N12 [#] 、N23 [#] 、N18 [#] 铁塔基础土方回填,	
旁站监理开始时间: 8:36	旁站监理结束时间: 17:20
施工情况: 1. 现场技术员、安全员各 1 人, 挖据机 1 台。 2. 土方回填, 前已进行安全技术交底, 所用工具、材料准备齐全。 3. 基础混凝土强度及接地电阻已测试。	
监理情况: 对基础土方回填, 进行过程旁站, 各项检查如下: 一、混凝土强度设计值为 C25, 实测强度值为 31MPa, 接地电阻设计值 $< 10\Omega$, 实测值为 0.41Ω, 符合要求。 二、土方回填, 前基坑底已清理干净, 回填土料质量符合要求。 三、每层填筑厚度 30cm 左右, 回填土范围及标高符合设计要求。	
发现问题: 基坑底的垃圾未清理	
处理意见: 要求施工方将垃圾清理干净后再回填。	
备注 (包括处理结果)	
基坑底所有垃圾已清理干净。	
旁站监理人员: 仇斌 日期: 2023 年 6 月 26 日	

