

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023 年 6 月 28 日 天气: 小雨		施工地点: 送电线路
旁站监理的部位或工序: N17# N8# 铁塔基础土方回填		
旁站监理开始时间: 8:15		旁站监理结束时间: 15:30
施工情况: 1. 现场技术员、安全员各 1 人, 挖据机 1 台。 2. 回填前已进行安全技术交底, 所用材料、工设备准备齐全。 3. 基础混凝土强度及接地电阻已测试。		
监理情况: 一、基础混凝土强度设计 C25, 实测强度值为 30 Mpa, 接地电阻设计值 < 10 欧姆, 实测电阻值为 0.03 欧姆, 符合要求。 二、检查基坑底的积水、垃圾杂物是否清理。 三、检查回填土料的质量及每层填筑厚度是否符合要求, 经检查土料质量符合要求, 每层填筑厚度约 30 cm, 压实度符合要求。		
发现问题: N8# 基础坑底的积水未抽排, 杂物未清理。		
处理意见: 要求施工方将坑底的积水及杂物清理干净后再回填。		
备注 (包括处理结果) 已整改完成符合回填要求, 允许回填。		
旁站监理人员: 冯成		日期: 2023 年 6 月 28 日

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

