

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023 年 6 月 27 日 天气: 小雨		施工地点: 送变电路
旁站监理的部位或工序: 11# 铁塔基础土方回填		
旁站监理开始时间: 8:20		旁站监理结束时间: 10:30
施工情况: 1. 现场技术员、安全员各 1 人, 挖掘机 1 台。 2. 土方回填前已进行安全技术交底, 所用工具、材料准备齐全。 3. 基础混凝土强度及接地电阻已测试。		
监理情况: 一. 基础混凝土强度设计 C25, 实测强度值为 31MPa, 接地电阻设计值为 $<10\Omega$, 实测电阻值为 0.1Ω , 符合要求。 二. 检查基坑底清理情况, 经检查坑底的垃圾、杂物已清理干净, 回填土料质量符合要求。 三. 回填土每层填筑厚度约 30cm, 回填范围及回填标高符合设计要求。		
发现问题: 无		
处理意见:		
备注 (包括处理结果)		
旁站监理人员: 1000 武		日期: 2023 年 6 月 27 日

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

