

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年 7月 3日 天气: 阴	施工地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 地下设备用房基础, 事故油池基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2:10	旁站监理结束时间: 4:40
施工情况: 1. 施工人数 4人, 管理人员 1人, 技术人员 1人, 施工员 1人, 安全员 1人 2. 采用泵车与输送方式浇筑, 其中事故油池基础用 17m³ 为 C30-P8 设备用房为 10m³ C30 3. 施工前人员, 工具, 材料均齐备, 具备浇筑条件 4. 混凝土配合比符合设计要求, 各设备浇筑过程运行良好.	
监理情况: 1. 浇筑前检查人员, 材料, 工具, 准备情况. 2. 检查钢筋, 模板, 与钢筋保护层厚度均符合设计要求. 3. 检查浇筑过程中钢筋是否移位, 模板无胀模, 漏浆现象. 4. 现场检测坍落度, 符合设计要求, 测得 168, 174, 175 (设计为 160-180)	
发现问题: 浇筑事故池基础浇筑完, 收面不平整.	
处理意见: 整改达到设计要求	
备注 (包括处理结果) 已按要求, 收面平整压实	
旁站监理人员: 张明 日期: 2023年 7月 3日	

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

