

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年7月3日 天气: 阴	施工地点: 220kV线路N14、N16
旁站监理的部位或工序: 220kV线路N14、N16塔基浇筑。	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间:
施工情况: 1. 施工人员: 班组长1人, 技术员1人, 普工若干。 2. 采用商品混凝土浇筑, 混凝土等级为C25, N14、N16共计约51m³。 3. 施工人员、工具、材料准备齐全, 浇筑采用插入式振捣棒, 浇筑过程良好。 4. 砂石材料与配合比符合设计要求。	
监理情况: 1. 施工前检查人员、工具、材料准备情况, 全部到位。 2. 检查钢筋、模板、预埋件符合设计要求。 3. 抽样检测混凝土坍落度, 分别为172、174、169。 4. 现场见证取样制作抗压试块, 同养、标养各一组。	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 张永峰 日期: 2023年7月3日	

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

