

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023 年 7 月 7 日 天气: 晴	施工地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: SVG 基础和接地网浇筑	
旁站监理开始时间: 8:10	旁站监理结束时间: 11:50
施工情况: 1. 施工人员 6 人, 管理人员 1 人, 施工前进行安全技术交底。 2. 采用招远金都永泰商混站供应的混凝土, 规格为 C30, 塌落度为 160~180。 3. 采用泵车输送方式浇筑, 插入式振捣棒 1 台。 4. 本次混凝土共计浇筑量为, C30 为 60m³, C40 为 58m³	
监理情况: 1. 经检查施工单位资质人员到岗, 特种工种人员持证上岗。 2. 机械设备运行良好, 材料准备齐全。 3. 商品混凝土出厂质量证明齐全, 泵车相符, 每车检查坍落度均符合设计要求。 3. 浇筑过程中未出现胀模漏浆现象。 4. 现场见证制作试块 同条件养护一组。	
发现问题: 浇筑时发现, SVG 埋管口整层表面淤浆未清理干净。	
处理意见: 立即清理干净, 符合浇筑条件。	
备注 (包括处理结果): 已按要求清理干净	
旁站监理人员: 张明 日期: 2023 年 7 月 7 日	

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

