

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年7月9日 天气: 多云	施工地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 升压站事故油池 高压室盖板(电缆沟)浇筑	
旁站监理开始时间: 15:15	旁站监理结束时间: 18:30
施工情况: 1. 施工人员5人 管理人员1人 技术人员1人. 2. 采用商品混凝土浇筑 强度等级 C20P8. 3. 使用泵送浇筑方式. 插入式振捣棒1台.	
监理情况: 全过程旁站监理. 1. 检查合格证及试验单. 2. 检查现场人员. 工具配备. 3. 检查振捣方式. 符合设计要求. 浇筑良好. 4. 现场见证取样. 做 试块2组. 抽查混凝土浇筑. 均符合设计要求.	
发现问题: 浇筑时发现有钢筋变形.	
处理意见: 整改. 底部加垫块. 上部加垫木反.	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 唐树强 日期: 2023年7月9日	

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

