

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年7月9日 天气: 阴	施工地点: 送电线路N18塔基础回填
旁站监理的部位或工序: 送电线路N18塔基础回填	
旁站监理开始时间: 13:20	旁站监理结束时间: 16:10
施工情况: 1. 施工新配钢筋及模板 施工机械运转正常 2. 施工员 质检员 安全员现场指导检查 3. 对施工人员进行安全技术交底及分工 4. 采用挖掘机回填、人工辅助平整清理。	
监理情况: 1. 回填前检查基础内无清理干净、周边无杂物隐患。 2. 人员已到位 机械运转正常 3. 基础钢筋验收合格 同意回填 4. 对施工人员进行安全技术交底 强调确保回填土 要求对称回填 分层压实 控制每层土200-300mm以内 5. 浇筑时钢筋成品保护好。 发现问题: 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 张献号	日期: 2023年7月9日

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

