

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年7月16日 天气: 晴	施工地点: 输电线路N2塔
旁站监理的部位或工序: 输电线路N2塔基础浇筑	
旁站监理开始时间: 7:00	旁站监理结束时间: 11:00
施工情况: 1. 施工人员4人、技术人员1人。 2. 采用商品混凝土, 吊车拌斗输送方式浇筑, 混凝土C25 3. 插入式振捣1台, 铁锹、抹子、铝合金 4. 共浇筑使用商品混凝土 33m³	
监理情况: 1. 检查钢筋、模板、预埋件符合设计要求 2. 检查混凝土出厂合格证、检测报告符合要求。 3. 施工过程中振捣有序密实, 无跑模、胀模现象。 4. 现场做塌落度试验均符合设计要求 做试块2组 同条件养护组。	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 日期: 2023年7月16日	



手机扫描王

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

