

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023 年 4 月 22 日 天气: 多云	施工地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 东侧围墙基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 8:05	旁站监理结束时间: 9:33
施工情况: 1. 施工队 5 人, 振捣棒 1 台。 2. 采用商品混凝土, 约 10 方, 浇筑等级 C25。 3. 设计墙高 180±20。 4. 浇筑顺序: 沿墙开始浇筑, 至西侧结束。	
监理情况: 1. 施工队人员不齐。 2. 浇筑前对钢筋、模板已验收合格。 3. 商混配比: 水泥、砂、石子、外加剂齐全。 4. 8:45 开始浇筑。 5. 浇筑过程中, 发现模板漏浆, 及时叫停。 6. 见证取样混凝土试块 1 组, 同条件 1 组, 标准养护 1 组。	
发现问题: 浇筑完成的混凝土表面没有及时覆盖膜保养。	
处理意见: 要用薄膜覆盖做好混凝土保养。	
备注 (包括处理结果): 已按要求用薄膜覆盖。	
旁站监理人员: 张明华 日期: 2023 年 4 月 22 日	

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ001(附图)

