

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年5月25日 天气: 晴	施工地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 配电房、仓库基础、混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 15:20	旁站监理结束时间: 19:30
施工情况: 1. 施工人员10人, 吊车1辆, 振捣棒2台。2. 采用商品混凝土约8方, 约70立方, 浇筑为C30, 坍落度为180。3. 浇筑过程分层进行, 浇筑有序, 边浇筑边振捣, 振捣充分。4. 浇筑现场安全防护到位, 无安全隐患。	
监理情况: 1. 监理人员2名。 2. 检查施工及管理人员到场情况, 施工前用品工器具准备情况, 满足浇筑条件。 3. 查看商品混凝土配合比及现场试块。 4. 模板支撑牢固, 未发现跑模漏浆现象。	
发现问题: 仓库基础底板表面收光不够	
处理意见: 要求施工单位现场对表面收光进行处理。	
备注 (包括处理结果): 施工单位已派专人对基础顶面进行处理, 符合要求。	
旁站监理人员: 张明德 日期: 2023年5月25日	

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ

(附图)

