

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023 年 6 月 10 日 天气: 小雨	施工地点: 升压站仓库旁
旁站监理的部位或工序: 仓库房. 柱梁顶板浇筑	
旁站监理开始时间: 7:40	旁站监理结束时间: 9:50
施工情况: 1. 施工人员 4 人. 管理人员 1 人. 2. 采用商品混凝土约 8 m³. 强度为 C₃₀ 坍落度 160 mm. 3. 浇筑过程中使用振捣棒. 振捣时间符合规范. 4. 施工过程正常. 柱梁顶板浇筑顺序严格按照方案执行.	
监理情况: 1. 管理人员 1 人. 施工前检查模板及钢筋. 2. 现场其他混凝土浇筑小组. 1 组初凝. 1 组同条件. 3. 检查施工单位现场质量管理人员到岗情况. 施工单位按方案执行. 检查了商品混凝土的合格证及出厂合格证. 结果正常.	
发现问题:	
处理意见:	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 张明 日期: 2023 年 6 月 10 日	

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ

(附图)

