

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023 年 6 月 11 日 天气: 晴	施工地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 消防水池 基础筏板浇筑	
旁站监理开始时间: 12:00	旁站监理结束时间: 18:10
施工情况: 1. 施工队 6 人, 管理人员 1 人, 振捣棒 2 台。 2. 采用商品混凝土浇筑, 泵送, 标号为 C30P8, 浇筑量约 170m³ 3. 施工顺序合理。 4. 混凝土浇筑符合设计要求。	
监理情况: 1. 监理人员 1 人, 检查商品混凝土出厂证明及配合比, 符合设计要求。 2. 检查混凝土坍落度为 175, 符合要求。 3. 专人负责混凝土振捣工作, 振捣方法得当, 确保振捣密实。 4. 见证制作试块 2 组, 督促施工单位在混凝土浇筑后做好养护。	
发现问题:	
处理意见:	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 傅石生 日期: 2023 年 6 月 11 日	



华达新能源招远齐山镇
150MW农光互补光伏发电项
目（一期80MW）

施工区域：升压站

施工内容：消防水池基础筏板浇筑旁站

拍摄时间：2023.06.11 14:37

监理单位：正衡监理

今日水印
—相机—
真实时间

防伪 MM340E4CLXBBTW