

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年6月16日 天气: 晴	施工地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 箱变基础浇筑	
旁站监理开始时间: 14:20	旁站监理结束时间: 20:20
施工情况: 1. 施工人数 7 人, 质检员 1 人。 2. 采用商品混凝土, 强度为 C₃₀, 塌落度要求为 160-180。 3. 使用泵车输送, 插式振捣器振捣。 4. 每段混凝土浇筑量为 134.5 m³	
监理情况: 1. 监理人员 2 人, 经检查施工单位资质齐全, 特殊工种人员持证上岗, 机械设施运行良好, 材料合格齐全, 商品出厂质量证明齐全, 在初凝前完成振捣完毕, 每车检查混凝土坍落度符合设计要求。 2. 基础浇筑厚度符合设计要求, 浇筑过程中未发现 4 级以下裂缝。 发现问题: 浇筑过程中发现局部钢筋露出变形。	
处理意见: 经人员加固后继续作业	
备注 (包括处理结果) 浇筑过程中及时对露出钢筋加固, 符合设计要求。	
旁站监理人员: 王树强 日期: 2023 年 6 月 16 日	

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

